

ISERNIA

“Realizzazione dell’Auditorium di Isernia e delocalizzazione del campo di calcio –1° stralcio”

Ottobre 2009



Contratto d'appalto

In data **9 aprile 2008** è stato firmato il contratto d'appalto per un importo pari ad € 16.696.680,00 al netto del ribasso del 22,10% (comprensivo di € 400.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 716.680,00 per oneri di progettazione al netto del medesimo ribasso), limitando i lavori al primo stralcio pari ad € 10.898.930,00 al netto del ribasso (comprensivo di € 250.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 716.680,00 per oneri di progettazione al netto del medesimo ribasso).

La Conferenza dei Servizi su progetto definitivo, si è tenuta in prima seduta in data 31.03.2008 e in seconda seduta in data 30.06.2008.

Successivamente all'acquisizione dei relativi pareri, nulla osta e autorizzazioni, la Conferenza dei Servizi si è conclusa con provvedimento autorizzativo finale di Raggiunta Intesa in data 10.07.2008.

STATO DELL'ARTE A TUTTO IL MESE DI OTTOBRE

Campo di calcio (provvisorio):

I lavori effettuati hanno riguardato l'eliminazione dell'esistente fondo in terra, la realizzazione di un nuovo manto di erba sintetica e lo spostamento dell'esistente tribuna metallica, (originariamente ubicata all'interno dell'area dello stadio) in adiacenza del nuovo campo di allenamento in erba sintetica.

Quest'ultima è stata collocata al di sopra di una platea in conglomerato cementizio armata con doppia rete metallica realizzata prima del citato spostamento.



Realizzazione del campo da gioco



Tribune metalliche

Auditorium:

Sull'area del vecchio campo di calcio "X settembre" in via Giovanni XXIII ad Isernia è stata completata la fase di recinzione del cantiere e lo spostamento dei sottoservizi presenti sull'area (Telecom, Enel, acquedotto, fognatura, illuminazione comunale e gas).

Nel frattempo si è dato corso alle fasi di demolizione di quanto presente sull'area (tribune in conglomerato cementizio armato, pensilina metallica, spogliatoi, cartelloni pubblicitari, marciapiedi, alberature, impianti elettrici, idrici, ecc...) e di scavo per giungere alla quota di imposta delle fondazioni dell'edificio Auditorium.

L'impresa ha ultimato le operazioni di scavo giungendo alla quota di imposta delle fondazioni dell'edificio.

Come da progetto, è stata realizzata su tre lati del rettangolo di impronta dell'Auditorium, una paratia di pali trivellati in conglomerato cementizio armato in opera, di profondità variabile, necessaria per contenimento del piano viario esistente di via Giovanni XXIII, corso Risorgimento e traversa Corso Risorgimento, tale paratia è stata ripulita e ricoperta da uno strato di betoncino a spruzzo.



E' stato realizzato il magrone di base dell'intero piano di sedime, la guaina impermeabile in pvc, un ulteriore strato di magrone sul quale si stanno realizzando le strutture di fondazione in c.a..



